


Rue de la Gare – 20 jours ouvrés


Phase 1.b

Phase 1.c

Phase 1.a



Rue de la Gare
Phase 1.1
6 jours hors enrobés



Zone de travaux
Route barrée sauf riverains
Stationnement riverains autorisé
entre 17h30 et 7h30 sauf
contraintes travaux (information au
fur et à mesure du chantier par nos
équipes)




ROUTE
BARRÉE

Accès riverains

Double sens
côte d'Azur





ROUTE
BARRÉE
SAUF
RIVERAINS

ROUTE
BARRÉE

D111

Saint-Laurent -
Gainneville


Rue de la Gare

Rue de la Gare

Côte d'Azur


Rue de la Gare

Rue de la Gare
Phase 1.2
5 jours hors enrobés




Zone de travaux
Voie en demi-chaussée en
sens unique et stationnement
sur parking existant

Rue de la Gare
Phase 1.3
8 jours hors enrobés



Zone de travaux
Voie en demi-chaussée en
sens unique et stationnement
sur parking existant en haut
de la rue

Cote des Chataigniers- 23 jours ouvrés



Phase 2.a²

Phase 2.b


Rue de la Gare

Chataigniers

Cote des Châtaigniers
Lieux chrétielles

Cote des Chataigniers
Phase 2.1
12 jours hors enrobés

Zone piétonne avec traversée
sur passage piéton après
carrefour avec rue de la gare




Zone de travaux
Voie en demi-chaussée en
sens unique avec feu tricolore

Cote des Chataigniers
Phase 2.2
10 jours hors enrobés

Zone de travaux
Voie en demi-chaussée en
sens unique avec feu tricolore

Zone piétonne




Cote des Chataigniers

Phase 2.3

Enrobés 1 jour en route barrée

Accès piéton conservés sur trottoir



Cote des Chataigniers
Enrobés en route barrée plan de
déviation sens descendant

Déviation



Zone de travaux

Déviation

ÉNAVILLE

Saint-Laurent-de-Brèvedent

LES SOUS BOIS

iMetal Tôlerie Industrielle...

B8

Châtaigniers

LE BOIS
CHÂTAIGNIER

Rte du Château

Rte du Château

Ham-Infier

D234

D34

D34

Cote des Chataigniers
Enrobés en route barrée plan de
déviation sens montant

